



ВОЈВОДИНАШУМЕ

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
тел/факс: + 381 21/431-144; 6431-139
текући рачуни: 205-601-31; 265-2010310003850-51;
160-923461-13; 355-1099947-33
ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198; ЕПДВ:132716493

Деловодни број: 1342
Дана: 04.10.2019. год.

На основу члана 115. став 2 и 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и у складу са чланом 16. став 4. Уговора о реконструкцији моста „Шмагуц“, (дел. бр. 1426 од 28.09.2018.год.) закљученог дана 08.10.2018.год. Директор предузећа доноси следећу:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА

1. Уговор о реконструкцији моста „Шмагуц,, (у даљем тексту: Уговора) закључен 08.10.2018.год. између:

1. ЈП „Војводинашуме,, Петроварадин као наручиоца радова и
2. „С.П.Ц.,, доо Београд као извођача радова, у заједничкој понуди са „BAUWESEN“ доо Лазаревац, Карађорђево 32а

спроведен је у поступку јавне набавке радова: ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТОВА 2018. ГОД. (II) – РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА „Шмагуц“ (ред. бр. ЈН 57/18).

- Назив и ознака из ОРН: **грађевински радови на обнови мостова – 45221119**
- Опис предмета јавне набавке: **реконструкција моста „Шмагуц“**
- Вредност закљученог уговора: **32.040.397,78 дин. (без ПДВ-а)**
- Измењена вредност уговора: **нема.**

2. У Уговору бр. 1426 од 28.09.2019.год. - закљученог дана 08.10.2018. мења се став **2. члана 16. Уговора:**

„Време трајања овог уговора је годину дана, рачунајући од датума закључења уговора,,

и исти сада гласи:

„Време трајања овог уговора је до **02.10.2020.године,,**

Образложење

Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин, као наручилац, спровело је отворени поступак за јавну набавку радова на изградњи и реконструкцији мостова 2018.године (II) ред. бр. јн: 57/18, под називом – **реконструкција моста „Шмагуц“** и дана 08.10.2018. год. закључило Уговор о реконструкцији моста „Шмагуц“ број 1426 од 29.09.2018. године са „С.П.Ц.“. ДОО Београд и „BAUWESEN“ ДОО Лазаревац, као извођачем радова, чији је носилац посла „С.П.Ц.“ ДОО Београд.

1

Дана 02.10.2019.год. огранак предузећа ШГ „Сомбор“, доставило је „Обавештење о потреби продужења рока важења Уговора о реконструкцији моста „Шмагуц“ бр. 1426 од 29.09.2018. год., (запримљено под дел.бр.1325 од 02.10.2019.год.) којим се захтева продужење рока важења уговора до 02.10.2020.год. У наведеном обавештењу је наведено следеће:

„Потреба за извођењем неподвижних радова уочена је у току извођења уговорених радова.

Наиме, приликом извршења уговореног контролно геотехничког истраживања и бушења (ставка под редним бројем 101 07 001, садржана у члану 2 под ставком „разни радови“ Уговора) за бушотине у трупу канала, добијени су различити резултати носивости шипова, који су мањи од вредности садржаних у пројекту за извођење радова. Елаборат извођача радова о резултатима геотехничког истраживања терена за потребе санације друмско понтонског моста „Шмагуц“ показао је да пројектовани шипови не могу да прихвате тражену носивост моста, јер је њихова носивост знатно мања од силе која делује на шипове.

С обзиром на ову околност израђена је нова, валидна техничка документација - ПЗИ која је усклађена са добијеним резултатима из Елабората, а са којом су се сагласили извођач и надзорни орган радова. Ова, за наручиоца, непредвидљива околност, довела је до тога да је за наставак радова на реконструкцији моста, потребно ојачање његове постојеће челичне конструкције, што изискује и додатне количине челичних профила. Уговорена количина челика не само да не одговара стварно потребној количини, већ није ни прецизно дефинисана.

За извођење радова у складу са добијеном техничком документацијом – ПЗИ, потребно је предвидети и радове на демонтажи и уклањању непотребних челичних елемената, количину челика који се уклања, посебно исказати нове челичне елементе, радове за њихову израду и монтажу, као и набавку других елемената и са њим повезаних радова чије је извођење неопходно за даљу санацију моста. Ови радови са неопходном додатном количином челика, представљају неподвижне, за наручиоца неопходне радове, који нису били обухваћени првобитном пројектно-техничком документацијом, нити уговором о јавној набавци.

Радови на реконструкцији моста, су услед неподвижних околности били обустављени од стране извођача радова, како би се за извођача радова израдила нова техничка документација усклађена са резултатима геотехничког истраживања, те створили услови за наставак радова. Све наведено констатовано је од стране надзорног органа у извештајима од 25.02.2018.год. и 08.04.2019.год.

Извођач радова је дана 02.10.2019.год. поднео захтев ШГ „Сомбор“ Сомбор (дел.бр.ЈН 126/19), којим је захтевао продужење рока предвиђеног Уговором о реконструкцији моста „Шмагуц“,...

На основу горе наведених неподвижних радова и околности услед којих је извођач радова био објективно спречен да их изведе, а у циљу реализације Уговора огранак ШГ „Сомбор“ је доставило горе наведено обавештење о потреби продужења рока важења уговора до 02.10.2020. године, сходно захтеву извођача радова.

Чланом 16. став 4. Уговора предвиђено је да „време трајања уговора може бити продужено дуже од годину дана од дана закључења, услед наступања објективних околности које се нису могле предвидети или дејства више силе, у случају када уговорене количине радова нису у целости извршене, без промене укупне вредности уговора, а у складу са Законом о јавним набавкама, у ком случају се сагласношћу воља уговорних страна може закључити Анекс овог уговора,,

Дакле, на основу члана 16. став 4. Уговора, као и у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац и извођач сагласни су да се рок трајања уговора продужи до 02.10.2020.год. узимајући у обзир објективне околности које су наступиле у току трајања уговора, а које се нису могле предвидети, обзиром да радови нису извршени у целости, у ком случају је једина могућа опција која би уговор одржала на снази и испунила сврху спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора продужење рока важења уговора.

На основу горе наведених чињеница, наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.



Доставити:

- Сектору за правне послове
- Сектору за финансије, комерцијалне послове и маркетинг
- Управи за јавне набавке
- Архиви протокола набавки

3
CB