



VOJVODINAŠUME

JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN
Preradovićeva br. 2, 21131 Petrovaradin
tel/fax: +38121/431-144
PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198;
EPPDV:132716493

Delovodni broj: 01-01-2058-1
Datum: 12.10.2018.

Na osnovu člana 115. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl.glasnika RS” 124/2012, 14/2015, 68/2015), čl. 16. Ugovora br. 1704 o izvođenju usluga - zaključenog dana 16.10.2017. godine i dopisa br. 1880 od 24.09.2018, po ovlašćenju Direktora preduzeća br. 3817 od 10.10.2018. god. zavedenog u ŠG „Sr. Mitrovica pod br. 2058 od 12.10.2018. godine, zastupnik ogranaka preduzeća Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica” donosi:

II ODLUKU O IZMENI UGOVORA

I Vršiti se II izmena Ugovora br. 1704 o izvršenju usluga zaključenog dana 16.10.2017. između JP “VOJVODINAŠUME” Petrovaradin, kao naručioca usluga i “MAŠINOPROJEKT KOPRING” AD Beograd, Dobrinjska 8a, kao izvršioca usluga, zavedenog kod naručioca usluga pod delovodnim brojem 1704 od 11.10.2017. god. i pod brojem 2017UO65 od 16.10.2017. god. kod izvršioca usluga, izmenjenog I Odlukom o izmeni Ugovora br. 01-01-285 od 03.05.2018. nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke: Projektna dokumentacija 2017. godine, za partiju br. 3: Izrada glavnog projekta za Vizitorski centar „Obedska bara“, prema sledećem:

II Član 4. st. 1. osnovnog ugovora, izmenjen I Odlukom o izmeni Ugovora br. 01-01-285 od 03.05.2018. koji glasi:

„Izvršilac usluge je dužan da usluge koje su predmet ovog ugovora, izradi i preda naručiocu usluga za partiju 3 u roku od 90 dana od dana zaključenja ugovora.“

menja se i sada glasi:

„Ugovorne strane saglasno prihvataju da se rok vršenja usluge propisan članom 4. stav 1. osnovnog ugovora produžava do 31.12.2018. god. od momenta kada se stvore uslovi za pribavljanje neophodnih lokacijskih uslova.“

III Posle člana 2. osnovnog ugovora, odaje se: „Izvršilac usluga je dužan da do 31.12.2018. god. izvrši usluge koje su predmet ugovora, s tim da se naručilac usluga obavezuje da do 01.12.2018. godine pribavi:

- 1) rešenje o imovinsko-pravnim odnosima;
- 2) saglasnost Uprave za imovinu APV za uklanjanje postojećeg objekta i izgradnju novog i
- 3) izdejstvuje rešenje o građevinskoj dozvoli za novi objekat.

Ukoliko Naručilac usluga ne obezbedi rešenje o građevinskoj dozvoli do 21.12.2018. god. Izvršilac usluga će do 31.12.2018. god. izvršiti predaju projektne dokumentacije u skladu sa ugovornim obavezama, uz obavezu da istu dopuni pravnom dokumentacijom kada je Naručilac usluga bude obezbedio.

Izvršilac usluga će zajedno sa dokumentacijom dostavljenom do 31.12.2018. god. dostaviti i fakturu za izvršenje usluga u vrednosti iz člana. 2. osnovnog ugovora.

Naručilac usluga se obavezuje da dostavljenu fakturu plati u roku navedenom u članu 3. osnovnog ugovora.”

Obrazloženje

Naručilac usluga JP “Vojvodinašume“ Petrovaradin sproveo je otvoreni postupak za javnu nabavku usluga: Projektna dokumentacije 2017. god. (redni broj javne nabavke 34/17), nakon čega je na osnovu odluke o dodeli ugovora broj 1605 od 25.09.2017. god. zaključen ugovor br. 1704 dana 16.10.2017. god. o izvršenju usluga, za **partiju br. 3: Izrada glavnog projekta za Vizitorski centar „Obedska bara“**, sa izvršiocem usluga: „MAŠINOPROJEKT KOPRING“ AD Beograd, Dobrinska 8a i isti je izmenjen I Odlukom o izmeni Ugovora br. 01-01-285 od 03.05.2018.

Opis predmet javne nabavke usluga: Izrada projektne dokumentacije 2017. god. - **partija br. 3: Izrada glavnog projekta za Vizitorski centar „Obedska bara“;**

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

- izrada projekta i nacрта, procena troškova – 71242000
- usluge tehničkog projektovanja - 71320000

Vrednost ugovora za partiju br. 3 iznosi: 4.100.000,00 din. (bez PDV-a).

Na osnovu dopisa izvršioca usluga br. 1880 od 24.09.2018. god, usled nepredviđenih okolnosti, nastalih zbog kašnjenja u pribavljanju neophodne dokumentacije od nadležnih organa za izradu glavnog projekta za Vizitorski centar „Obedska bara“ , za koje **nije odgovorna ni jedna ugovorna strana**, bilo je potrebno menjati član 4. st. 1., te se isti menja i sada glasi:

„ugovorne strane saglasno prihvataju da se rok vršenja usluge propisan članom 4. stav 1. osnovnog ugovora produžava do 31.12.2018. god. od momenta kada se stvore uslovi za pribavljanje neophodnih lokacijskih uslova.“

Na osnovu iznetog doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Ostale odredbe Ugovora o izvršenju usluga zaključenog dana 16.10.2017. god.- zavedenog kod naručioca usluga pod brojem 1704 od 11.10.2017. god. i kod izvršioca usluga pod brojem 2017UO65 od 16.10.2017. god. izmenjenog I Odlukom o izmeni Ugovora br. 01-01-285 od 03.05.2018. za **partiju br. 3: Izrada glavnog projekta za Vizitorski centar „Obedska bara“ i I aneksom ugovora br.01-01-286 od 03,05,2018.g., ostaju neizmenjene.**



Zastupnik ogranaka preduzeća ŠG “Sr. Mitrovica”

Dragan Vulin, dipl. inž.šum.

Dostaviti:

- na Portalu JN i sajtu naručioca;
- Sektoru za finansije, komercijalne poslove i marketing;
- Arhivi.