



ВОЈВОДИНАШУМЕ

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
тел/факс: + 381 21/431-144; 6431-139
текући рачуни: 205-601-31; 265-2010310003850-51;
160-923461-13; 355-1099947-33
ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198;
ЕПДВ:132716493

Деловодни број: 55
Дана: 16.01.2019. год.

На основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС,, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Директор предузећа доноси следећу:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА

1. У Уговору о купопродаји закљученом дана **25.01.2018.год.** између: ЈП „Војводинашуме,, Петроварадин као купца и ДОО „Хидро база,, Београд као продавца (заведеног под деловодним **бр.115** од 23.01.2018.год. код купца и под дел.бр.20 од 25.01.2018.год. код продавца)

➤ **члан 6 који гласи:**

„Количине добара из члана 2. овог уговора, представљају потребе Купца за 12 месеци.

Продавац ће испоруку добара вршити сукцесивно, по потреби Купца најкасније у року од 8 дана од поднетог захтева Купца.

Крајњи рок испоруке је 12 месеци од дана закљученог уговора. “

мења се и сада гласи:

„Количине добара из члана 2. овог уговора, представљају потребе Купца за 17 месеци.

Продавац ће испоруку добара вршити сукцесивно, по потреби Купца најкасније у року од 8 дана од поднетог захтева Купца.

Крајњи рок испоруке је **25.06.2019.године.** “

➤ **члан 22 који сада гласи:**

„Овај уговор се закључује на период од 1 године, рачунајући од датума када су уговор потписале обе уговорне стране,,

мења се и сада гласи:

„Овај уговор се закључује на период од 17 месеци, рачунајући од датума када су уговор потписале обе уговорне стране,,

2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс уговора сагласношћу воље обе уговорне стране, а који ће чинити саставни део наведеног уговора.

О б р а з л о ж е њ е

У поступку јавне набавке добара ред.бр.64 – Материјал за шумске путеве 2017 (II) наручиоца ЈП „Војводинашуме,, Петроварадин, наручилац је дана 25.01.2018.год. закључио уговор за партију бр.4 – ломљени камен – ШГ “Нови Сад“ са понуђачем „Хидро –База,, ДОО Београд.

На основу наведеног уговора понуђач (у даљем тексту: Продавац) се обавезао да наручиоцу (у даљем тексту: Купцу) испоручи речни шљунак на тачно одређене локације ШГ “Нови Сад“ сукцесивно, по потреби куца, најкасније у року од 8 дана од поднетог захтева купца. У уговору се наводи да укупна количина добара која је предмет уговора представља потребе купца за 12 месеци и да је крајњи рок испоруке 12 месеци од дана закључења уговора.

Дана 08.01.2018. године Огранак ШГ „Нови Сад“ доставио је дирекцији предузећа (дел.бр.5 Протокола набавки) **Предлог за продужење Уговора бр. 114 и 115 (Материјал за шумске путеве).** У допису се наводи да се на основу усменог договора са продавцем „ХИДРО – БАЗА,, ДОО Београд, захтева продужење рока трајања наведених уговора, обзиром да предметни уговори нису реализовани у целости, јер купац продавцу није поднео захтев за испоруку укупне количине уговорених добара због околности које се нису могле предвидети, а то су:

- Огранак ШГ „Нови Сад“ је запримио допис од Агенције за реституцију у којем се наводи да је **катастарска парцела бр. 6551/1 КО Ковиљ обухваћена у поступку реституције**, а преко те парцеле пролази пут „Ковиљ-Намет“;
- **Обушављен је поступак јавне набавке радова: изградња (и одржавање) шумских путева и изградња цевних пропуста 2017. године**, јер нису достављене прихватљиве понуде (Одлука о обустави поступка јавне набавке радова- изградња и (одржавање) шумских путева и изградња цевних пропуста 2017. године, по партијама редни број 83/17 године, број:324 од 28.02.2018. године, партија број 5- тврди шумски камионски пут „ Ада Јасмина I“ и „ Ковиљ- Намет“ са изградњом цевних пропуста). За наведену партију планирано је место истовара на 1241 км леве обале

 

реке Дунав за количину речног шљунка од 12.000,00 м³ и ломљеног камена 3.140м³;

- **За изградњу тврдог шумског пута „Ристовача“ јавна набавка радова: изградња (и одржавање) шумских путева 2018. година редни број јавне набавке 62/18, број 1245 од 21.08.2018. године је у току, а планирано место истовара је лева страна канала Бачки Петровац- Каравуково, стационажа 45+200, а количина речног шљунка од 9.000м³ и ломљеног камена 500м³. Катастарска парцела на којој је планирано стовариште је у поседу ЈВП „Воде Војводине“, те да огранак има усмену сагласност за стовариште, али не дуже од 60 дана.**
- **Преостале уговорене количине речног шљунка и ломљеног камена односе се на изградњу шумског пута „Бођанска шума“ за коју постоји израђен пројекат, а за коју ће бити расписана јавна набавка за изградњу у току 2019. године. Место истовара је планирано на 1341 км леве обале пловног пута реке Дунав за речни шљунак у количини од 7.000 м³, а ломљени камен 1.000м³.**

С обзиром да се наведена места истовара, која су планирана за стоваришта материјала (депоније) налазе у близини обале реке, није пожељно да материјал дуже време стоји на тим локацијама, јер постоји могућност да да приликом већег водостаја исти буде однесен у корито реке.

На основу наведених околности, а у циљу реализације Уговора бр. 114 и Уговора бр. 115, огранак ШГ „Нови Сад“ **је захтевало продужење рока важења уговора до 25.06.2019. године.**

Наиме, у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац и понуђач (Купац и Продавац у уговорном односу) сагласни су да се рок испоруке продужи до 25.06.2019.год. узимајући у обзир објективне околности које су наступиле у току трајања уговора, а за које није одговорна ни једна уговорна страна. Наиме, проблем који је наступио по основу поступка реституције који се спроводи по посебном закону на земљишту које је предвиђено за изградњу пута и утрошак материјала који Продавац (понуђач) треба да испоручи Купцу (наручиоцу) онемогућио је наручиоца да захтева испоруку добара који су предмет наведеног уговора, обзиром да наручилац у овом трентуку није у могућности да започне радове на земљишту које се налази у поступку реституције, те не постоји могућност да дозволи испоруку на одредишта која су уговорена.

Такође, обустављени поступак јавне набавке изградња (и одржавање) шумских путева и изградња цевних пропуста 2017. године, стопирао је и потражњу материјала за планирану деоницу пута, док ће у току 2019.године испорука бити

захтевана за изградњу путева чији су тендери тренутно у току или ће ускоро бити расписани, те ће наведени уговор бити реализовани до захтеваног рока.

Напомињемо да рок испоруке материјала који је представљао потребе Наручиоца за 12 месеци, **није представљао елементе критеријума за доделу уговора, нити је уговорен у смислу битних елемената уговора.** Наведени разлози због којих Наручилац није у могућности да повуче одређену количину материјала који је предмет уговора у уговореном року свакако би настали и у ситуацији да је у питању други понуђач, те овај елемент уговора не може се сматрати битним елементом који би утицао на ток јавне набавке односно на одлуку о додели уговора, нити ће његово продужење произвести негативне последице по Наручиоца или Понуђача. Напротив, сврха јавне набавке и уговора о купопродаји који је из набавке проистекао је управо у његовој реализацији по условима који су прописани јавном набавком. Предмет уговора, количине, цена, начин и место испоруке као битни елементи уговора и саставни део конкурсне документације остају непромењени, док се реализација уговора продужава, како би Наручилац био у могућности да без икаквих последица захтева испоруку уговорене количине добара и омогућу продавцу да испуни своје уговорене обавезе по закљученом уговору.

Чланом 18., 19. и ставом 2. члана 23. уговора предвиђена је могућност продужења рока за извршење уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. У конкретном случају вишом силом сматрамо објективне околности које су наступиле по основу посебних прописа које купац и продавац нису могли предвидети, нити избећи, те је у том случају једина могућа опција која би уговор одржала на снази и испунила сврху спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора продужење рока извршења уговорних обавеза.

На основу горе наведених чињеница, наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР

Марта Ракач, маг.инж.шум.



Доставити:

- Сектор за правне послове
- Сектор за финансије, комерцијалне послове и маркетинг
- Управа за јавне набавке
- Архива протокола набавки