



**ВОЈВОДИНАШУМЕ**

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"  
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2  
тел/факс: + 381 21/431-144; 6431-139  
текући рачуни: 205-601-31; 265-2010310003850-51;  
160-923461-13; 355-1099947-33  
ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198;  
ЕПДВ:132716493

Деловодни број: 54  
Дана: 16.01.2019. год.

На основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС,, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Директор предузећа доноси следећу:

### **О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

1. У Уговору о купопродаји закљученом дана **25.01.2018.год.** између: ЈП „Војводинашуме,, Петроварадин као купца и ДОО „Хидро база,, Београд као продавца (заведеног под деловодним **бр.114** од 23.01.2018.год. код купца и под дел.бр.21 од 25.01.2018.год. код продавца)

➤ **члан 6 који гласи:**

„Количине добара из члана 2. овог уговора, представљају потребе Купца за 12 месеци.

Продавац ће испоруку добара вршити сукцесивно, по потреби Купца најкасније у року од 8 дана од поднетог захтева Купца.

Крајњи рок испоруке је 12 месеци од дана закљученог уговора. “

**мења се и сада гласи:**

„Количине добара из члана 2. овог уговора, представљају потребе Купца за 17 месеци.

Продавац ће испоруку добара вршити сукцесивно, по потреби Купца најкасније у року од 8 дана од поднетог захтева Купца.

Крајњи рок испоруке је **25.06.2019.године.** “

➤ **члан 22 који сада гласи:**

„Овај уговор се закључује на период од 1 године, рачунајући од датума када су уговор потписале обе уговорне стране,,

**мења се и сада гласи:**

**„Овај уговор се закључује на период од 17 месеци, рачунајући од датума када су уговор потписале обе уговорне стране,,**

2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс уговора сагласношћу воље обе уговорне стране, а који ће чинити саставни део наведеног уговора.

**О б р а з л о ж е њ е**

У поступку јавне набавке добара ред.бр.64 – Материјал за шумске путеве 2017 (II) наручиоца ЈП „Војводинашуме,, Петроварадин, наручилац је дана 25.01.2018.год. закључио уговор за партију бр.3 – речни шљунак – ШГ „Нови Сад,, са понуђачем ДОО „Хидро база,, Београд.

На основу наведеног уговора понуђач (у даљем тексту: Продавац) се обавезао да наручиоцу (у даљем тексту: Купцу) испоручи речни шљунак на тачно одређене локације шумског газдинства „Нови Сад,, сукцесивно, по потреби купца, најкасније у року од 8 дана од поднетог захтева купца. У уговору се наводи да укупна количина добара која је предмет уговора представља потребе купца за 12 месеци и да је крајњи рок испоруке 12 месеци од дана закључења уговора.

**Дана 08.01.2018. године** Огранак ШГ „Нови Сад“ доставио је дирекцији предузећа (дел.бр.5 Протокола набавки) **Предлог за продужење Уговора бр. 114 и 115 (Материјал за шумске путеве).** У допису се наводи да се на основу усменог договора са продавцем „ХИДРО – БАЗА,, ДОО Београд, захтева продужење рока трајања наведених уговора, обзиром да предметни уговори нису реализовани у целости, јер купац продавцу није поднео захтев за испоруку укупне количине уговорених добара због околности које се нису могле предвидети, а то су:

- Огранак ШГ „Нови Сад“ је запримио допис од Агенције за реституцију у којем се наводи да је **катастарска парцела бр. 6551/1 КО Ковиљ обухваћена у поступку реституције**, а преко те парцеле пролази пут „Ковиљ-Намет“;
- **Обустављен је поступак јавне набавке радова: изградња ( и одржавање) шумских путева и изградња цевних пропуста 2017. године**, јер нису достављене прихватљиве понуде ( Одлука о обустави поступка јавне набавке радова- изградња и (одржавање) шумских путева и изградња цевних пропуста 2017. године, по партијама редни број 83/17 године, број:324 од 28.02.2018. године, партија број 5- тврди шумски камионски пут „ Ада Јасмина I“ и „ Ковиљ- Намет“ са изградњом цевних пропуста). За наведену партију планирано је место истоваара на 1241 км леве обале

реке Дунав за количину речног шљунка од 12.000,00 м<sup>3</sup> и ломљеног камена 3.140м<sup>3</sup>;

- **За изградњу тврдог шумског пута „Ристовача“ јавна набавка радова: изградња (и одржавање) шумских путева 2018. година редни број јавне набавке 62/18, број 1245 од 21.08.2018. године је у току, а планирано место истовара је лева страна канала Бачки Петровац- Каравуково, стационажа 45+200, а количина речног шљунка од 9.000м<sup>3</sup> и ломљеног камена 500м<sup>3</sup>. Катастарска парцела на којој је планирано стовариште је у поседу ЈВП „Воде Војводине“, те да огранак има усмену сагласност за стовариште, али не дуже од 60 дана.**
- **Преостале уговорене количине речног шљунка и ломљеног камена односе се на изградњу шумског пута „Бођанска шума“ за коју постоји израђен пројекат, а за коју ће бити расписана јавна набавка за изградњу у току 2019. године. Место истовара је планирано на 1341 км леве обале пловног пута реке Дунав за речни шљунак у количини од 7.000 м<sup>3</sup>, а ломљени камен 1.000м<sup>3</sup>.**

С обзиром да се наведена места истовара, која су планирана за стоваришта материјала (депоније) налазе у близини обале реке, није пожељно да материјал дуже време стоји на тим локацијама, јер постоји могућност да да приликом већег водостаја исти буде однесен у корито реке.

На основу наведених околности, а у циљу реализације Уговора бр. 114 и Уговора бр. 115, огранак ШГ „Нови Сад“ је захтевало продужење рока важења уговора до **25.06.2019. године.**

Наиме, у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац и понуђач (Купац и Продавац у уговорном односу) сагласни су да се рок испоруке продужи до 25.06.2019.год. узимајући у обзир објективне околности које су наступиле у току трајања уговора, а за које није одговорна ни једна уговорна страна. Наиме, проблем који је наступио по основу поступка реституције који се спроводи по посебном закону на земљишту које је предвиђено за изградњу пута и утрошак материјала који Продавац (понуђач) треба да испоручи Купцу (наручиоцу) онемогућио је наручиоца да захтева испоруку добара који су предмет наведеног уговора, обзиром да наручилац у овом тренутку није у могућности да започне радове на земљишту које се налази у поступку реституције, те не постоји могућност да дозволи испоруку на одредишта која су уговорена.

Такође, обустављени поступак јавне набавке изградња (и одржавање) шумских путева и изградња цевних пропуста 2017. године, стопирао је и потражњу материјала за планирану деоницу пута, док ће у току 2019.године испорука бити


захтевана за изградњу путева чији су тендери тренутно у току или ће ускоро бити расписани, те ће наведени уговор бити реализовани до захтеваног рока.

Напомињемо да рок испоруке материјала који је представљао потребе Наручиоца за 12 месеци, **није представљао елементе критеријума за доделу уговора, нити је уговорен у смислу битних елемената уговора.** Наведени разлози због којих Наручилац није у могућности да повуче одређену количину материјала који је предмет уговора у уговореном року свакако би настали и у ситуацији да је у питању други понуђач, те овај елемент уговора не може се сматрати битним елементом који би утицао на ток јавне набавке односно на одлуку о додели уговора, нити ће његово продужење произвести негативне последице по Наручиоца или Понуђача. Напротив, сврха јавне набавке и уговора о купопродаји који је из набавке проистекао је управо у његовој реализацији по условима који су прописани јавном набавком. Предмет уговора, количине, цена, начин и место испоруке као битни елементи уговора и саставни део конкурсне документације остају непромењени, док се реализација уговора продужава, како би Наручилац био у могућности да без икаквих последица захтева испоруку уговорене количине добара и омогућу продавцу да испуни своје уговорене обавезе по закљученом уговору.

Чланом 18., 19. и ставом 2. члана 23. уговора предвиђена је могућност продужења рока за извршење уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. У конкретном случају вишом силом сматрамо објективне околности које су наступиле по основу посебних прописа које купац и продавац нису могли предвидети, нити избећи, те је у том случају једина могућа опција која би уговор одржала на снази и испунила сврху спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора продужење рока извршења уговорних обавеза.

На основу горе наведених чињеница, наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР

  
Марта Такач, маст.инж.шум.

Доставити:

- Сектор за правне послове
- Сектор за финансије, комерцијалне послове и маркетинг
- Управа за јавне набавке
- Архива протокола набавки