



ВОЈВОДИНАШУМЕ

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
тел/факс: + 381 21/431-144; 6431-139
текући рачуни: 205-601-31; 265-2010310003850-51;
160-923461-13; 355-1099947-33
ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198; ЕППДВ:132716493

Деловодни број: 1084
Дана: 01.10.2020 . год.

На основу члана 115. став 2 и 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС., бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и у складу са чланом 16. став 4. Уговора о реконструкцији моста „Шмагуц“, (дел. бр. 1426 од 28.09.2018.год.) закљученог дана 08.10.2018.год. са анексима број 1343 од 04.10.2019. год. и број 1465 од 25.10.2019.год. Директор предузећа доноси следећу:

||| ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

1. Уговор о реконструкцији моста „Шмагуц,, (у даљем тексту: Уговора) закључен 08.10.2018.год. између:

1. ЈП „Војводинашуме,, Петроварадин као наручиоца радова и
2. „С.П.Ц.,, доо Београд као извођача радова, у заједничкој понуди са „BAUWESEN“ доо Лазаревац, Карађорђева 32а

спроведен је у поступку јавне набавке радова: ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТОВА 2018. ГОД. (II) – РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА „Шмагуц“ (ред. бр. ЈН 57/18).

- Назив и ознака из ОРН: **грађевински радови на обнови мостова – 45221119**
- Опис предмета јавне набавке: **реконструкција моста „Шмагуц“**
- Вредност закљученог уговора: **32.040.397,78 дин. (без ПДВ-а)**
- Измењена вредност уговора: **нема.**

2. У Уговору бр. 1426 од 28.09.2019.год. - закљученог дана 08.10.2018. мења се **став 2. члана 16. Уговора:**

„Време трајања овог уговора је годину дана, рачунајући од датума закључења уговора,,

и исти сада гласи:

„Време трајања овог уговора је до 26.11.2020.године,,

Образложење

Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин, као наручилац, спровело је отворени поступак за јавну набавку радова на изградњи и реконструкцији мостова 2018.године (II) ред. бр. јн: 57/18, под називом – **реконструкција моста „Шмагуц“** и дана 08.10.2018. год. закључило Уговор о реконструкцији моста „Шмагуц“ број 1426 од 29.09.2018. године са „С.П.Ц.“ ДОО Београд и „BAUWESEN“ ДОО Лазаревац, као извођачем радова, чији је носилац посла „С.П.Ц.“ ДОО Београд. са анексима број 1343 од 04.10.2019. год. и број 1465 од 25.10.2019.год.

Handwritten signature and initials.

Дана 30.09.2020.год. огранак предузећа ШГ „Сомбор,, доставио је „Обавештење о потреби продужења рока важења Уговора о реконструкцији моста „Шмагуц“ бр. 1464/19-7 од 30.09.2020. год.,, (запримљено под дел.бр. 1079 од 30.09.2020.год.) којим се захтева продужење рока важења уговора до 26.11.2020.год.

У наведеном обавештењу је наведено је да је дана 28.09.2020.год. ШГ „Сомбор,, добио допис од извођача радова „С.П.Ц.,,доо Београд (заведен под дел.бр.1464/19-5) којим је достављен преглед радних и нерадних дана урађен за период од 23.06.2020.год. до 21.09.2020.год. Дописом се захтева продужење рока за завршетак радова, због свега наведеног у допису – више силе, до 31.10.2020.год.

На наведени допис дана 30.09.2020.год. Надзорни органа „АЕ пројект центар,, доо Сомбор доставио је извештај (заведен под дел.бр. 1464/19-6) у коме је наведена динамика радова од 23.06.2020.год. где је надзор оправдао укупно 21 дан од захтеваних 23 дана наведених у допису извођача радова. У допису Надзора се наводи да обзиром да се радови приводе крају и да ће сигурно бити још кишних дана, а на основу претходних месеци, предлог Надзора је да наручилац да сагласност за додатних 21 дан рока извођења радова, због горе наведених непредвиђених околности, што би рок извођења радова продужио близу краја септембра. Додајући резерву од додатних 25 кишних дана у наредних месец и по дана, односно до завршетка свих радова, предлог Надзора је да се укупан рок важења уговора продужи са 02.10.2020.год. на 26.11.2020.год. тако да обухвати, преостале дане за извођење радова (21), предвиђене кишне и друге дане у којима није могуће извођење радова (оквирно 25), као и период за примопредају објекта (5 дана).

У складу са чланом 16. став 4. основног уговора, време трајања уговора може бити продужено дуже од годину дана од дана закључења, услед наступања објективних околности које се нису могле предвидети или дејства више силе, у случају када уговорене количине радова нису у целости извршене, без промене укупне вредности уговора, а у складу са Законом о јавним набавкама, у ком случају се сагласношћу воља уговорних страна може закључити Анекс уговор.

Наиме, извођач радова је благовремено писменим путем обавестио Наручиоца о потреби за продужењем рока због наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети, уписаних у грађевински дневник, те је Надзорни орган оправдао укупно 21 од захтеваних 23 дана који извођач није могао радити, на основу чега је издата сагласност Наручиоца (бр.1080 од 30.09.2020.год.) за продужењем рока завршетка радова за 21 радни дан у оквиру уговорених 120 дана.

Обзиром да се у наредном периоду очекује кишни период, Надзорни орган је предвидео да је за завршетак и примопредају радова, реално потребно време до 26.11.2020.год. те предложио да се време трајања уговора продужи до наведеног датума.

Дакле, на основу члана 16. став 4. Уговора, као и у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац и извођач сагласни су да се рок трајања уговора продужи до 26.11.2020.год. узимајући у обзир објективне околности које су наступиле у току трајања уговора, а које се нису могле предвидети, обзиром да радови нису извршени у целости, у ком случају је једина могућа опција која би уговор одржала на снази и испунила сврху спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора продужење рока важења уговора.

На основу горе наведених чињеница, наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.



ДИРЕКТОР
Роланд Кокаи, маг. екон.

Доставити:

- Сектору за правне послове
- Сектору за финансије, комерцијалне послове и маркетинг
- Управи за јавне набавке
- Архиви протокола набавки

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]