



ВОЈВОДИНАШУМЕ

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
тел/факс: + 381 21/431-144; 6431-139
текући рачуни: 205-601-31; 265-2010310003850-51;
160-923461-13; 355-1099947-33
ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198;
ЕППДВ:132716493

Деловодни број: 1108
Дана: 06.10.2020 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС,, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 34. Статута ЈП „Војводинашуме“, Директор предузећа доноси следећу:

І О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА

1. Врши се измена Уговора о извођењу радова бр.1334 закљученог 07.10.2019.год. у отвореном поступку јавне набавке радова за партију бр.3 – изградња, реконструкција и одржавање шумских путева 2019. год. – тврди шумски пут „Ада Јамина 1,, ред.бр.јн 23/19, између: ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин - као наручиоца радова и ГП „МПМ“ ДОО, ЗРЕЊАНИН, у заједничкој понуди са ДОО „ЛИДЕР ИНВЕСТ“ НОВИ САД, и са „ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ НА РАДУ“ НОВИ САД, као извођача радова (у даљем ткесту „Уговор,,)

тако што се мења став 2. члана 17. Уговора па исти сада гласи:
„Рок трајања уговора је до 31.12.2020.год.,,

Првобитна вредност уговора: 10.461.948,00 динара, без ПДВ-а.
Измењена вредност уговора: нема

3. На основу ове одлуке биће закључен Анекс уговора сагласношћу воља обе уговорне стране, а који ће чинити саставни део Уговора.

О б р а з л о ж е њ е

У отвореном поступку јавне набавке радова ред. бр.23/19, за партију бр.3 – изградња, реконструкција и одржавање шумских путева 2019. год. – тврди шумски пут „Ада Јамина 1,, наручиоца ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, наручилац је дана 07.10.2019.год. закључио Уговор о извођењу радова са извођачем радова ГП „МПМ“ ДОО, ЗРЕЊАНИН, у заједничкој понуди са ДОО „ЛИДЕР ИНВЕСТ“ НОВИ САД, и са „ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ НА РАДУ“ НОВИ САД.

Укупна вредност закљученог уговора износила је 10.461.948,00 дин.без ПДВ-а.

Дана 02.10.2020.год. од стране ШГ „Нови Сад,, Нови Сад као организационе јединице наручиоца на чијој територији се изводе радови који су предмет уговора достављен је директору „предлог за закључење анекса уговора о извођењу радова,, (бр. 39/7-1-2019 од 30.09.2020.год.) у коме се наводи да због високог водостаја реке Дунав у првих седам месеци 2020.год. и потребног периода сушења земљишта није било могуће започети радове на изградњи шумског камионског пута „Ада Јамина 1,,. Такође, у току лета су биле велике количине падавина које су додатно онемогућиле динамику рада на поменутој траси пута. Радови на завршетку изградње пута су при крају, али неће бити завршени до рока важења уговора, па је неопходно изршити продужење рока за извршење Уговора.

[Handwritten signatures and initials]

У прилогу је достављена сагласност извођача радова на наводе из горе наведеног предлога потписан од стране ГП „МПМ“ ДОО, ЗРЕЊАНИН као носиоца посла, као и образложење за продужење рока за извођење радова на изградњи шумског камионског пута „Ада Јамина 1,, бр.39/7-2-2019 од 30.09.2020.год. датог од стране Руководиоца службе за коришћење шума у ШГ „Нови Сад,, где се наводе разлози немогућности извођења радова због неповољног водостаја Дунава у току трајања уговора и уз који је приложена табела из које се види водостај реке Дунав у току 2020.год. на хидролошкој станици Нови Сад у близини локација на којима се врши изградња наведеног пута.

Дакле, чланом 9. став 3. Уговора уговорено је да је рок за завршетак уговорених радова 120 дана од дана увођења у посао, након што наручилац уведе извођача у посао у року од 150 дана од дана закључења уговора и извођач започне посао у року од 7 дана од дана увођења.

Обзиром да наведени рок од 120 дана није прекорачен, односно, извођач радова није могао бити уведен у посао у року од 150 дана од дана закључења уговора због више силе, те је након увођења у посао у току лета водостај био неповољан за радове, због чега је било застоја у радовима због наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења Уговора, сматра се да ће рок од 120 дана за завршетак радова бити испоштован закључно за захтеваним датумом трајања уговора.

Чланом 16. став 3. уговора је предвиђено да рок трајања уговора може да се продужити уз сагласност воље обе уговорне стране, закључењем анекса уговора, уколико до истека уговореног трајања рока уговора укупно уговорени радови не буду реализовани, а наручилац има и даље потребу за предметним радовима и уколико укупно извршени радови по уговору и анексу не прелазе укупно уговорену вредност.

Како радови уговореном року нису реализовани, али су при крају, те се изменом уговора неће изменити вредност уговора, уговорне стране су сагласне да се закључи анекс којим ће се рок трајања уговора продужити до 31.12.2020.год. те је донета одлука као у диспозитиву.



Доставити:

- на Порталу ЈН и сајту наручиоца;
- Сектору за комерц. послове и маркетинг;
- Архиви протокола набавки.